



FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE

Client :	DSSF BREST	Date :	13/05/2026
Inspection SM GERZAT			
Devis n° :			
Détail / commentaire			

GONFLAGE

Qualité de l'air

Installation de remplissage :	L&W 570 ES	BAUER PE 700	ASCO Micro Var 120	
Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
	Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 35 mg/m3	CONFORME
Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :	Prestation :	Détails :
VOIR PV B13-05-2026.1325	Inspection	
VOIR PV B13-05-2026.1325	Gonflage	
1990-715	Contrôle qualité d'air	

RECHANGES

Consommation

Référence :	Désignation :	Quantité
418133	Joint 18,00 x 2,65 EPDM	2

CLOTURE

Représentant ARIMAIR : GARBARINO E	Commentaire :
Représentant Client :	