



FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE	Client : DSSF BREST	Date : 26/06/2026
	VIDANGE GONFLAGE Btles GPAL 6,8L	
	Devis n° :	
	Détail / commentaire	

GONFLAGE	Qualité de l'air	Installation de remplissage :	L&W 700 ES	BAUER PE 700	ASCO Micro Var 120	
		Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
			Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
		Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
		Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
		Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 35 mg/m3	CONFORME
		Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :		Prestation :	Détails :
BA36957	BA37955	GONFLAGE	
BA37079	BA38115		
BA37097	BA38178		
BA37161	BA38180		
BA37187	BA38185		
BA37190	BA38187		
BA37191	BA38200		
BA37200	BA38240		
BA37203	BA38248		
BA37207	BA38258		
BA37208	BA38418		
BA37216	BA38420		
BA37238	BA38429		
BA37240	BA38432		
BA37313	BA38435		
BA36957		Contrôle Qualité d'Air	

RECHANGES	Consommation	Référence :	Désignation :	Quantité :

CLOTURE	Représentant ARIMAIR : DESBONNES S.	Commentaire :
	Représentant Client :	