



FEUILLE DE TRAVAUX

ENRC803E 10/02/2023

IDENTITE	Client : DSSF BREST	Date : 30/06/2026
	VIDANGE GONFLAGE Btles GPAL 6,8L	
	Devis n° :	
	Détail / commentaire	

GONFLAGE	Qualité de l'air	Installation de remplissage :	L&W 700 ES	BAUER PE 700	ASCO Micro Var 120	
		Installation de contrôle :	Dräger Aérotest Simultan			
			Norme EN 12-021	Exigence Client	Résultat	Conclusion
		Monoxyde de carbone CO :	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	≤ 5 ppm	CONFORME
		Dioxyde de carbone CO2 :	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	≤ 500 ppm	CONFORME
		Vapeur d'eau H2O :	≤ 35 mg/m3 P > à 200 bar ≤ 50 mg/m3 de 40 à 200 bar	≤ 35 mg/m3 à 300 bar ≤ 50 mg/m3 à 200 bar ≤ 100 mg/m3 ARI Composite	< 35 mg/m3	CONFORME
		Vapeur d'huile :	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	≤ 0,5 mg/m3	CONFORME

PRESTATION

Détail de la prestation

Equipement :		Prestation :	Détails :
BA36879	BA37385	GONFLAGE	
BA36908	BA38192		
BA36936	BA38234		
BA36963	BA74707		
BA36980			
BA36983			
BA37106			
BA37124			
BA37137			
BA37164			
BA37198			
BA37235			
BA37292			
BA37299			
BA37370			
BA36879		Contrôle Qualité d'Air	

RECHANGES	Consommation	Référence :	Désignation :	Quantité :

CLOTURE	Représentant ARIMAIR : DESBONNES S.	Commentaire :
	Représentant Client :	