

EDF DIRECTION PRODUCTION INGÉNIERIE Centre Nucléaire de Production d'Électricité de FLAMANVILLE	FORMULAIRE PHASES D'ACTIVITES DANGEREUSES	Cellule PdP de FLA 1-2 Page : 1 / 3
--	--	--


Votre chantier,
Quels dangers pour les autres ?

Entreprise extérieure :	MATISEC	N° de PDP :	
Nom et signature :		N° de Commande :	4310937616.
Libellé du chantier :			

Quels dangers je génère ?	Mes parades pour protéger les autres
☐ J'utilise des moyens de manutention ou de levage :  Exemple : Grue, pont roulant, treuil, chariot élévateur, potence, manille, élingue... Le risque : Je peux blesser quelqu'un si ma charge tombe	☐ Chef de manœuvre présent et identifié ☐ Balisage zone de levage et de circulation de la charge + FIC ☐ Maintenir une distance de sécurité avec la charge : respect du cône de levage, interdiction d'être sous la charge, survol d'intervenant interdit ☐ Engins, accessoires conformes et en bon état ☐ Examen d'adéquation avant levage ☐ Balisage niveaux inférieurs ☐ ADR spécifique si vents > 50 km/h ☐ Autre(s) :
☐ Je travaille par point chaud, fais des étincelles OU apporte des charges calorifiques :  Exemple : Je soude, meule ou découpe, entrepose des câbles, tourets... Le risque : Je peux propager un incendie	☐ Balisage chantier + FIC ☐ Protections ignifugées / écrans ☐ Permis de feu + mise en place d'extincteurs appropriés ☐ Respect de la sectorisation ☐ Demande d'entreposage de charge calorifique – ADR validée ☐ Contrôle hebdomadaire de charge calorifique ☐ ADR chantier à enjeu incendie ☐ ADR en cas de rupture de sectorisation ☐ Autre(s) :
☐ J'utilise des produits chimiques :  Le risque : Mon produit peut dégager des vapeurs toxiques, générer un incendie ou autre...	☐ Balisage du chantier + FIC+ identification du risque ☐ Balise de surveillance ☐ Aspiration ☐ Ventilation des locaux ☐ Permis de produit inflammable CAT 1 et 2 ☐ Limitation de la quantité sur le chantier ☐ Bac de rétention ☐ Stockage en armoire coupe-feu ☐ FLU / NU présentes sur le chantier et connues ☐ Autre(s) :
☐ Je crée de la poussière ou des particules (dont la silice cristalline) :  Exemple : Je brosse, ponce, décalorifuge ou perce... Le risque : Je risque de projeter des particules irritantes ou cancérigènes à proximité de mon chantier	☐ Affichage du risque + Balisage du chantier + FIC ☐ Aspiration à la source ☐ Travail à l'humide ☐ Confinement ☐ Mise en dépression ☐ Protections vinyles ☐ Repérage Amiante, Plomb, FCR avant travaux ☐ Respect mode opératoire ou plan de retrait ☐ Gestion des déchets ☐ Utilisation de procédés les moins émissifs possible ☐ Limitation du nombre d'intervenants dans la zone ☐ Autre(s) :
☐ Je réalise une activité générant un risque électrique supérieur à la TBT :  Exemple : Essais périodiques ou de requalification, passage de câble, nettoyage tableau, à proximité de fils électriques nus, mise sous matériel électrique Le risque : Quelqu'un peut s'électriser par effet de masse, risque de départ de feu...	☐ Affichage du risque + Balisage du chantier + FIC ☐ Mise à la terre du matériel ☐ Matériel intègre ☐ Tourets de câbles déroulés ☐ Consignation de l'installation : vérification des points clés du régime, réalisation d'une VAT ☐ Mise en place d'écrans ou gaines isolantes ☐ Verrouillage armoires ☐ Protection des câbles sortant du chantier ☐ Autre(s) :

Réf. modèle : D454115002883/ Indice : 03
Document(s) associé(s) : /

06/07/2026 14:41:30 - 333283 octets - \\vm02\SAV Administratif\SAV EXTERNE\DR\DR 2026\CNPE FLAMANVILLE - FORMATION\PAD.docx

Quels dangers je génère ?	Mes parades pour protéger les autres
☐ J'utilise une source radioactive ou je génère un point chaud :  Exemple : Tir radio, utilisation d'un générateur rayon X, γ ou neutron..., production de déchets irradiants... Le risque : J'irradie les personnes aux alentours	☐ Balisage renforcé selon plan de tir validé ☐ Balise de surveillance ☐ Respect du référentiel Tir Radio + permis + plan de tir + consigne ☐ Identification des points chauds / Déchets ☐ Utilisation de châteaux de plomb ☐ Zones de circulation identifiées ☐ Autre(s) :
☐ Je mets en suspension des particules radioactives :  Exemple : Ouverture de circuit contaminé, décontamination piscine... Le risque : Je disperse de la contamination autour de mon chantier	☐ Décontamination de la zone de travail ☐ Balisage + identification du risque + FIC ☐ Contaminamètre fixe de chantier ☐ Balise de surveillance ☐ Protection du matériel ☐ Saut de zone ☐ Confinement ☐ Sas ☐ Déprimogène ☐ Contrôle outillage et personnel en sortie de chantier ☐ Autre(s) :
☐ Je crée un risque de chute de hauteur pour les autres :  Exemple : Ouverture trémie, caniveau, trappes d'accès ou désenfumage, forage, enlèvement de rambardes ou fenêtre, travaux sur ascenseurs / monte-charges... Le risque : J'enlève un élément de sécurité ou génère une cavité où une personne peut chuter	☐ Balisage du chantier et signalisation du risque + FIC ☐ Personnel sécurisé ☐ Mise en place d'un balisage rigide et intègre ☐ Autorisation d'ouverture de plancher ☐ Echafaudage : fermeture des trappes d'accès ☐ Echafaudage : vérification quotidienne de l'état de conservation ☐ Conformité des garde-corps ☐ Condamnation des accès ☐ Autre(s) :
☐ Je crée un risque de chute de plain-pied pour les autres :  Exemple : Cheminement de câbles et/ou des tuyaux, fuite de liquide ou tous autres éléments susceptibles d'être sur le sol	☐ Balisage du chantier et signalisation du risque + FIC ☐ Respect des zones d'entreposage et de colisage ☐ Utilisation de passe-câbles, chatières ☐ Eclairage adapté ☐ Respect des voies de circulation ☐ Chantier propre et rangé (nettoyage) ☐ Autre(s) :
☐ Je travaille en hauteur ou près d'une cavité ou fenêtre avec des outils :  Le risque : Un de mes outils tombe et heurte quelqu'un dans les niveaux inférieurs	☐ Balisage niveaux inférieurs + signalisation du risque + FIC ☐ Outils attachés ☐ Surveillant niveau inférieur ☐ Bâche sur caillebotis ou filet de protection ☐ Limitation des travaux superposés ☐ Autre(s) :
☐ Je génère du bruit sur mon chantier d'un niveau supérieur à 80 dB :  Exemple : Mise en route moteur, outils bruyant, tronçonnage, essai soupape... Le risque : J'expose les autres au bruit	☐ Affichage du risque bruit en amont du chantier ☐ Balisage + FIC ☐ Demande de mesure ☐ Autre(s) :
☐ Mon poste de travail m'expose à des agents biologiques pathogènes :  Exemple : Ouverture de circuits contenant des légionnelles, amibes) Le risque : J'expose mon environnement à des agents biologiques pathogènes	☐ Signalisation du risque biologique ☐ Balisage du chantier + FIC ☐ Déchets traités comme Déchets Dangereux (tenue jetable, gants) ☐ Lavage abondant et soigneux des mains à chaque sortie de chantier ☐ Autre(s) :
☐ Je travaille dans une atmosphère confinée, un milieu hyperbare, à proximité d'une retenue d'eau où j'utilise des gaz inertes :  Exemple : Travaux en bord de piscine, bassin de rejet, capacités, fosses, épreuve enceinte, utilisation azote, argon ou autre... Le risque : Noyade, pression atmosphérique, anoxie	☐ Présence minimum de 2 personnes ☐ Balisage + signalisation du risque ☐ FIC ☐ Condamnation des accès ☐ Présence d'un surveillant d'accès ☐ Présence d'un surveillant SST ☐ Réalisation d'un exercice d'évacuation ☐ Contrôle d'oxygène avant / pendant l'intervention ☐ Contrôle de l'absence de fuite ☐ Mise en place d'une ventilation ☐ Autre(s) :

Quels dangers je génère ?		Mes parades pour protéger les autres
☐ Je réalise des travaux avec manutentions manuelles :  Exemple : Montage / démontage échafaudages... Le risque : Traumatisme / écrasement	☐ Balisage + FIC ☐ Zone de cheminement de la charge interdite d'accès ☐ Utilisation de monte-charges ☐ Demande d'ouverture de trémies ☐ Autre(s) :	
☐ Autre(s) : Projection d'air, Pression, Thermique, utilisation de laser ou autre outillage particulier, risque routier... Le risque :	☐ Parade : ☐ Parade : ☐ Parade :	