

CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBANN° de série CLIENT / FAB **SRADAUFS3-BUG157 / 2263**Date de fabrication **04/2016****Contrôle visuel****ACCESSOIRES DE TRANSPORT :**

- Vérification fixation des roues
- Vérification de la poignée de transport
- Vérification des poignées de transport latérales
- Vérification de la poignée en partie basse
- Vérification des anneaux de levage

CorrectX
X
X
X
X**Incorrect****Observations****BÂTI ET ACCESSOIRES**

- vérification du bon état du bâti et accessoires associés
- vérification du bon état des éléments d'information
- vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration

CorrectX

X

X**Incorrect****Observations****CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE PRESSION :**

- vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP
- vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP
- vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP

CorrectX

X

X**Incorrect****Observations****BLOC DE FILTRATION:**

- vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas.
- Vérification du bon état des éléments filtrants

CorrectX

X**Incorrect****Observations****Contrôle fonctionnel et réglages****VERIFICATION FONCTIONNELLE DE DEMARRAGE :**

- Vérification de fonctionnement de la commande « marche »
- Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes
- Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage
- Vérification de fonctionnement de la commande « lignage »
- Vérification du voyant clignotant vert
- Test de voyant de charge


CorrectX
X
X
X
X
X**Incorrect****Observations****VERIFICATION FONCTION ARRET**

- vérification de la commande arrêt
- vérification de la purge automatique

CorrectX
X**Incorrect****Observations****VERIFICATION DES CONSIGNES DE L'UFS :**

- Consignes de basculement SAT
- Consignes de basculement secours
- Consignes de temporisation sirène

CorrectX
X
X**Incorrect****Observations**

VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas de détente •vérification du seuil haut de détente 		X X		
VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) •vérification fonction arrêt sirène 		X X X		
VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas du réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) 		X X		
Contrôle accessoires périphériques				
VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 				Non présenté
VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 				Non Présenté
VERIFICATION ALARME DEPORTEE		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme) 				Non présenté
VERIFICATION DES BOUTEILLES		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification visuelle de la ou des bouteilles • vérification des échéances réglementaires • vérification robinetterie 		X X X		
Maintenance de l'équipement				
Pièces de rechanges remplacées : 1- 2 joints 11x2,5 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-				
Remarques et observations				
RESULTAT DU CONTROLE				
Opérateur	GHERBLA	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	12/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	12/11/2026	Reforme		