

CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBAN

N° de série CLIENT / FAB	SRADAUFS3-SAL009 / 0598		
Date de fabrication	07/2007		
Contrôle visuel			
<u>ACCESSOIRES DE TRANSPORT :</u>	Correct	Incorrect	Observations
• Vérification fixation des roues	X		
• Vérification de la poignée de transport	X		
• Vérification des poignées de transport latérales	X		
• Vérification de la poignée en partie basse	X		
• Vérification des anneaux de levage			
<u>BATI ET ACCESSOIRES</u>	Correct	Incorrect	Observations
• vérification du bon état du bâti et accessoires associés	X		
• vérification du bon état des éléments d'information	X		
• vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration	X		
<u>CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE PRESSION :</u>	Correct	Incorrect	Observations
• vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP	X		
• vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP	X		
• vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP			
<u>BLOC DE FILTRATION:</u>	Correct	Incorrect	Observations
• vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas.	X		
• Vérification du bon état des éléments filtrants	X		
Contrôle fonctionnel et réglages			
<u>VERIFICATION FONCTIONNELLE DE DEMARRAGE :</u>	Correct	Incorrect	Observations
• Vérification de fonctionnement de la commande « marche »	X		
• Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes	X		
• Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage	X		
• Vérification de fonctionnement de la commande « lignage »	X		
• Vérification du voyant clignotant vert	X		
• Test de voyant de charge	X		
<u>VERIFICATION FONCTION ARRET</u>	Correct	Incorrect	Observations
• vérification de la commande arrêt	X		
• vérification de la purge automatique	X		
<u>VERIFICATION DES CONSIGNES DE L'UFS :</u>	Correct	Incorrect	Observations
• Consignes de basculement SAT	X		
• Consignes de basculement secours	X		
• Consignes de temporisation sirène	X		

<u>VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas de détente •vérification du seuil haut de détente 	X X		
<u>VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) •vérification fonction arrêt sirène 	X X X		
<u>VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas du réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) 	X X		
Contrôle accessoires périphériques			
<u>VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 			Non présenté
<u>VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 			Non Présenté
<u>VERIFICATION ALARME DEPORTEE</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme) 			Non présenté
<u>VERIFICATION DES BOUTEILLES</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification visuelle de la ou des bouteilles • vérification des échéances réglementaires • vérification robinetterie 	X X X		
Maintenance de l'équipement			
Pièces de rechanges remplacées : 1- 2 joints 11x2,5 2- KIT FILTRATION 2100 L 3- 4- 5- 7- 8- 9- 10-			
Remarques et observations			
RESULTAT DU CONTROLE			
Opérateur	MAKHLOUF.M	Conforme	X
Date de contrôle	13/11/2025	Non conforme	
Prochain contrôle	13/11/2026	Reforme	
		Visa contrôleur 	

