


CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBAN

N° de série CLIENT / FAB	SRADAUFS3-SAL028 / 1241		
Date de fabrication	03/2009		
Contrôle visuel			
ACCESSOIRES DE TRANSPORT :	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • Vérification fixation des roues • Vérification de la poignée de transport • Vérification des poignées de transport latérales • Vérification de la poignée en partie basse • Vérification des anneaux de levage 	X X X X X		
BÂTI ET ACCESSOIRES	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification du bon état du bâti et accessoires associés • vérification du bon état des éléments d'information • vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration 	X X		
CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE PRESSION :	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP • vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP • vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP 	X X		
BLOC DE FILTRATION:	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas. •Vérification du bon état des éléments filtrants 	X X		
Contrôle fonctionnel et réglages			
VERIFICATION FONCTIONNELLE DE DEMARRAGE :	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • Vérification de fonctionnement de la commande « marche » • Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes • Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage • Vérification de fonctionnement de la commande « lignage » • Vérification du voyant clignotant vert • Test de voyant de charge 	X X X X X X		
VERIFICATION FONCTION ARRÊT	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification de la commande arrêt •vérification de la purge automatique 	X X		
VERIFICATION DES CONSIGNES DE L'UFS :	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •Consignes de basculement SAT •Consignes de basculement secours •Consignes de temporisation sirène 	X X X		

VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas de détente •vérification du seuil haut de détente 		X X		
VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) •vérification fonction arrêt sirène 		X X X		
VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas du réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) 		X X		
Contrôle accessoires périphériques				
VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 				Non présenté
VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 				Non Présenté
VERIFICATION ALARME DEPORTEE		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme) 				Non présenté
VERIFICATION DES BOUTEILLES		Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification visuelle de la ou des bouteilles • vérification des échéances réglementaires • vérification robinetterie 		X X X		
Maintenance de l'équipement				
Pièces de rechanges remplacées : 1- 2 joints 11x2,5 2- 3-				
Remarques et observations				
RESULTAT DU CONTROLE				
Opérateur	GHERBLA	Conforme	X	Visa contrôleur
Date de contrôle	01/12/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	01/12/2026	Reforme		