


## CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

**E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBAN**

N° de série CLIENT / FAB	<b>SRADAUFS3-SAL067 / 1486</b>		
Date de fabrication	<b>01/2011</b>		
<b>Contrôle visuel</b>			
<b>ACCESSOIRES DE TRANSPORT :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• Vérification fixation des roues	X		
• Vérification de la poignée de transport	X		
• Vérification des poignées de transport latérales	X		
• Vérification de la poignée en partie basse	X		
• Vérification des anneaux de levage	X		
<b>BÂTI ET ACCESSOIRES</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• vérification du bon état du bâti et accessoires associés	X		
• vérification du bon état des éléments d'information	X		
• vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration	X		
<b>CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE PRESSION :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP	X		
• vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP	X		
• vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP	X		
<b>BLOC DE FILTRATION:</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas.	X		
• Vérification du bon état des éléments filtrants	X		
<b>Contrôle fonctionnel et réglages</b>			
<b>VERIFICATION FONCTIONNELLE DE DEMARRAGE :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• Vérification de fonctionnement de la commande « marche »	X		
• Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes	X		
• Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage	X		
• Vérification de fonctionnement de la commande « lignage »	X		
• Vérification du voyant clignotant vert	X		
• Test de voyant de charge	X		
<b>VERIFICATION FONCTION ARRÊT</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• vérification de la commande arrêt	X		
• vérification de la purge automatique	X		
<b>VERIFICATION DES CONSIGNES DE L'UFS :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
• Consignes de basculement SAT	X		
• Consignes de basculement secours	X		
• Consignes de temporisation sirène	X		

<u>VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil bas de détente</li> <li>•vérification du seuil haut de détente</li> </ul>		X X		
<u>VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS</li> <li>•vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur)</li> <li>•vérification fonction arrêt sirène</li> </ul>		X  X X		
<u>VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil bas du réseau SECOURS</li> <li>•vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur)</li> </ul>		X X		
<b>Contrôle accessoires périphériques</b>				
<u>VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du chargeur</li> </ul>				Non présenté
<u>VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du chargeur</li> </ul>				Non Présenté
<u>VERIFICATION ALARME DEPORTEE</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme)</li> </ul>				Non présenté
<u>VERIFICATION DES BOUTEILLES</u>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification visuelle de la ou des bouteilles</li> <li>• vérification des échéances réglementaires</li> <li>• vérification robinetterie</li> </ul>		X X X		
<b>Maintenance de l'équipement</b>				
<b>Pièces de rechanges remplacées :</b> 1- 2 joints 11x2,5 2- KIT FILTRES 2100L 3- PURGE AUTO 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-				
<b>Remarques et observations</b>				
<b>RESULTAT DU CONTROLE</b>				
Opérateur	<b>GHERBLA</b>	Conforme	<b>X</b>	Visa contrôleur
Date de contrôle	18/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	18/11/2026	Reforme		