


CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBAN

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------|---------------------|
| N° de série CLIENT / FAB | SRADAUFS3-SAL078 / 1773 | | |
| Date de fabrication | 02/2014 | | |
| Contrôle visuel | | | |
| ACCESSOIRES DE TRANSPORT : | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vérification fixation des roues • Vérification de la poignée de transport • Vérification des poignées de transport latérales • Vérification de la poignée en partie basse • Vérification des anneaux de levage | X X X X X | | |
| BÂTI ET ACCESSOIRES | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • vérification du bon état du bâti et accessoires associés • vérification du bon état des éléments d'information • vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration | X X X | | |
| CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE PRESSION : | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP • vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP • vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP | X X X | | |
| BLOC DE FILTRATION: | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas. •Vérification du bon état des éléments filtrants | X X | | |
| Contrôle fonctionnel et réglages | | | |
| VERIFICATION FONCTIONNELLE DE DEMARRAGE : | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vérification de fonctionnement de la commande « marche » • Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes • Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage • Vérification de fonctionnement de la commande « lignage » • Vérification du voyant clignotant vert • Test de voyant de charge | X X X X X X | | |
| VERIFICATION FONCTION ARRÊT | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • vérification de la commande arrêt •vérification de la purge automatique | X X | | |
| VERIFICATION DES CONSIGNES DE L'UFS : | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •Consignes de basculement SAT •Consignes de basculement secours •Consignes de temporisation sirène | X X X | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|---|
| VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE: | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas de détente •vérification du seuil haut de détente | | X X | | |
| VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) •vérification fonction arrêt sirène | | X X X | | |
| VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas du réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) | | X X | | |
| Contrôle accessoires périphériques | | | | |
| VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur | | | | Non présenté |
| VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option) | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur | | | | Non Présenté |
| VERIFICATION ALARME DEPORTEE | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme) | | | | Non présenté |
| VERIFICATION DES BOUTEILLES | | Correct | Incorrect | Observations |
| <ul style="list-style-type: none"> • vérification visuelle de la ou des bouteilles • vérification des échéances réglementaires • vérification robinetterie | | X X X | | |
| Maintenance de l'équipement | | | | |
| Pièces de rechanges remplacées : 1- 2 joints 11x2,5 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- | | | | |
| Remarques et observations | | | | |
| | | | | |
| RESULTAT DU CONTROLE | | | | |
| Opérateur | GHERBLA | Conforme | X | Visa contrôleur |
| Date de contrôle | 12/11/2025 | Non conforme | |  |
| Prochain contrôle | 12/11/2026 | Reforme | | |