


## CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

**E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBAN**

N° de série CLIENT / FAB	<b>SRADAUFS3-SAL093 / 1795</b>		
Date de fabrication	<b>03/2014</b>		
<b>Contrôle visuel</b>			
<b>ACCESSOIRES DE TRANSPORT :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification fixation des roues</li> <li>• Vérification de la poignée de transport</li> <li>• Vérification des poignées de transport latérales</li> <li>• Vérification de la poignée en partie basse</li> <li>• Vérification des anneaux de levage</li> </ul>	X X X X X		
<b>BÂTI ET ACCESSOIRES</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification du bon état du bâti et accessoires associés</li> <li>• vérification du bon état des éléments d'information</li> <li>• vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration</li> </ul>	X  X		
<b>CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE PRESSION :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP</li> <li>• vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP</li> <li>• vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP</li> </ul>	X  X		
<b>BLOC DE FILTRATION:</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas.</li> <li>• Vérification du bon état des éléments filtrants</li> </ul>	X  X		<b>FILTRES FAIT LE 27/11/2025</b>
<b>Contrôle fonctionnel et réglages</b>			
<b>VERIFICATION FONCTIONNELLE DE DEMARRAGE :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérification de fonctionnement de la commande « marche »</li> <li>• Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes</li> <li>• Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage</li> <li>• Vérification de fonctionnement de la commande « lignage »</li> <li>• Vérification du voyant clignotant vert</li> <li>• Test de voyant de charge</li> </ul>	X X X X X X		
<b>VERIFICATION FONCTION ARRÊT</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification de la commande arrêt</li> <li>• vérification de la purge automatique</li> </ul>	X X		
<b>VERIFICATION DES CONSIGNES DE L'UFS :</b>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consignes de basculement SAT</li> <li>• Consignes de basculement secours</li> <li>• Consignes de temporisation sirène</li> </ul>	X X X		

<b>VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil bas de détente</li> <li>•vérification du seuil haut de détente</li> </ul>		X X		
<b>VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS</li> <li>•vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur)</li> <li>•vérification fonction arrêt sirène</li> </ul>		X X X		
<b>VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil bas du réseau SECOURS</li> <li>•vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur)</li> </ul>		X X		
<b>Contrôle accessoires périphériques</b>				
<b>VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du chargeur</li> </ul>				Non présenté
<b>VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du chargeur</li> </ul>				Non Présenté
<b>VERIFICATION ALARME DEPORTEE</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme)</li> </ul>				Non présenté
<b>VERIFICATION DES BOUTEILLES</b>		<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification visuelle de la ou des bouteilles</li> <li>• vérification des échéances réglementaires</li> <li>• vérification robinetterie</li> </ul>		X X X		
<b>Maintenance de l'équipement</b>				
<b>Pièces de rechanges remplacées :</b> 1- 2 joints 11x2,5 2- KIT FILTRATION 2100L 3-				
<b>Remarques et observations</b>				
<b>RESULTAT DU CONTROLE</b>				
Opérateur	<b>GHERBLA</b>	Conforme	<b>X</b>	Visa contrôleur
Date de contrôle	27/11/2025	Non conforme		
Prochain contrôle	27/11/2026	Reforme		