

CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBANN° de série CLIENT /
FAB**SRADAUFS3-SAL123 / 2533**

Date de fabrication

04/2018**Contrôle visuel**ACCESSOIRES DE TRANSPORT :

- Vérification fixation des roues
- Vérification de la poignée de transport
- Vérification des poignées de transport latérales
- Vérification de la poignée en partie basse
- Vérification des anneaux de levage

CorrectX
X
X
X
X**Incorrect****Observations**BATI ET ACCESSOIRES

- vérification du bon état du bâti et accessoires associés
- vérification du bon état des éléments d'information
- vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration

CorrectX
X
X**Incorrect****Observations**CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE
PRESSION :

- vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP
- vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP
- vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP

CorrectX
X
X**Incorrect****Observations**BLOC DE FILTRATION:

- vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas.
- Vérification du bon état des éléments filtrants

CorrectX
X**Incorrect****Observations****Contrôle fonctionnel et réglages**VERIFICATION FONCTIONNELLE DE
DEMARRAGE :

- Vérification de fonctionnement de la commande « marche »
- Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes
- Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage
- Vérification de fonctionnement de la commande « lignage »
- Vérification du voyant clignotant vert
- Test de voyant de charge

CorrectX
X
X
X
X
X**Incorrect****Observations**VERIFICATION FONCTION ARRET

- vérification de la commande arrêt
- vérification de la purge automatique

CorrectX
X**Incorrect****Observations**VERIFICATION DES CONSIGNES DE
L'UFS :

- Consignes de basculement SAT
- Consignes de basculement secours
- Consignes de temporisation sirène

CorrectX
X
X**Incorrect****Observations**

<u>VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas de détente •vérification du seuil haut de détente 	X X		
<u>VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) •vérification fonction arrêt sirène 	X X X		
<u>VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du seuil bas du réseau SECOURS •vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur) 	X X		
Contrôle accessoires périphériques			
<u>VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 			Non présenté
<u>VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> •vérification du chargeur 			Non Présenté
<u>VERIFICATION ALARME DEPORTEE</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme) 			Non présenté
<u>VERIFICATION DES BOUTEILLES</u>	Correct	Incorrect	Observations
<ul style="list-style-type: none"> • vérification visuelle de la ou des bouteilles • vérification des échéances réglementaires • vérification robinetterie 	X X X		
Maintenance de l'équipement			
Pièces de rechanges remplacées : 1- 2 joints 11x2,5 2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 10-			
Remarques et observations			
RESULTAT DU CONTROLE			
Opérateur	MAKHLOUF.M	Conforme	X
Date de contrôle	17/11/2025	Non conforme	
Prochain contrôle	17/11/2026	Reforme	
		Visa contrôleur 	

