

## CERTIFICAT DE CONTROLE UFS

**E.D.F. / C.N.P.E. SAINT-ALBAN**N° de série CLIENT /  
FAB**SRADAUFS3-SAL127 / 1281**

Date de fabrication

**06/2019****Contrôle visuel**ACCESSOIRES DE TRANSPORT :

- Vérification fixation des roues
- Vérification de la poignée de transport
- Vérification des poignées de transport latérales
- Vérification de la poignée en partie basse
- Vérification des anneaux de levage

**Correct**X  
X  
X  
X  
X**Incorrect****Observations**BATI ET ACCESSOIRES

- vérification du bon état du bâti et accessoires associés
- vérification du bon état des éléments d'information
- vérification du bon état des ensembles mécaniques du bloc de filtration

**Correct**X  
X  
X**Incorrect****Observations**CIRCUITS HAUTE ET MOYENNE  
PRESSION :

- vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques HP
- vérification du bon état des liaisons mécaniques et connectiques MP
- vérification de l'absence de fuites sur l'ensemble des réseaux MP et BP

**Correct**X  
X  
X**Incorrect****Observations**BLOC DE FILTRATION:

- vérification du bon état des cuves, support de cuves, purges, tuyaux et bidon de récupération des condensas.
- Vérification du bon état des éléments filtrants

**Correct**X  
X**Incorrect****Observations****Contrôle fonctionnel et réglages**VERIFICATION FONCTIONNELLE DE  
DEMARRAGE :

- Vérification de fonctionnement de la commande « marche »
- Vérification de l'exécution de l'auto test des alarmes
- Vérification du voyant bleu d'autorisation lignage
- Vérification de fonctionnement de la commande « lignage »
- Vérification du voyant clignotant vert
- Test de voyant de charge

**Correct**X  
X  
X  
X  
X  
X**Incorrect****Observations**VERIFICATION FONCTION ARRET

- vérification de la commande arrêt
- vérification de la purge automatique

**Correct**X  
X**Incorrect****Observations**VERIFICATION DES CONSIGNES DE  
L'UFS :

- Consignes de basculement SAT
- Consignes de basculement secours
- Consignes de temporisation sirène

**Correct**X  
X  
X**Incorrect****Observations**

<u>VERIFICATION DES SEUIL DE DETENTE:</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil bas de détente</li> <li>•vérification du seuil haut de détente</li> </ul>	X X		
<u>VERIFICATION SEUIL DE BASCULEMENT SAT SUR SECOURS</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil de basculement du SAT sur réseau SECOURS</li> <li>•vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur)</li> <li>•vérification fonction arrêt sirène</li> </ul>	X X X		
<u>VERIFICATION SEUIL BAS SUR SECOURS</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du seuil bas du réseau SECOURS</li> <li>•vérification du fonctionnement du voyant (intérieur et extérieur)</li> </ul>	X X		
<b>Contrôle accessoires périphériques</b>			
<u>VERIFICATION CHARGEUR DE BATTERIE MAGASIN</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du chargeur</li> </ul>			<b>Non présenté</b>
<u>VERIFICATION CHARGEUR CHANTIER (si option)</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>•vérification du chargeur</li> </ul>			<b>Non Présenté</b>
<u>VERIFICATION ALARME DEPORTEE</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification fonctionnelle de l'ensemble « alarme déportée » (touret, câble, alarme)</li> </ul>			<b>Non présenté</b>
<u>VERIFICATION DES BOUTEILLES</u>	<b>Correct</b>	<b>Incorrect</b>	<b>Observations</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• vérification visuelle de la ou des bouteilles</li> <li>• vérification des échéances réglementaires</li> <li>• vérification robinetterie</li> </ul>	X X X		
<b>Maintenance de l'équipement</b>			
<b>Pièces de rechanges remplacées :</b> 1- 2 joints 11x2,5 2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 10-			
<b>Remarques et observations</b>			
<b>RESULTAT DU CONTROLE</b>			
Opérateur	<b>MAKHLOUF.M</b>	Conforme	<b>X</b>
Date de contrôle	17/11/2025	Non conforme	
Prochain contrôle	17/11/2026	Reforme	
		Visa contrôleur 	

